



# CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Piazza Martiri dell'Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877

## 3° COMMISSIONE CONSILIARE

LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE – ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNONA

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno **19** del mese di **Settembre**, nella sala del consiglio comunale si è riunita la III° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

				SUPPLENTI
1	<b>Lo Schiavo Filippo</b>	Presidente	<b>P</b>	
2	<b>Palamara Angelo</b>	Vice Presidente	<b>P</b>	
3	<b>Falduto Rossana</b>	Componente	<b>P</b>	
4	<b>Servelli Ivan</b>	Componente	<b>P</b>	
5	<b>Polistina Gregorio</b>	Componente	<b>A</b>	Arcella
6	<b>Fatelli Elisa</b>	Componente	<b>P</b>	
7	<b>Valia Carmela</b>	Componente	<b>A</b>	
8	<b>Lo Bianco Alfredo</b>	Componente	<b>A</b>	Mercadante
9	<b>Schiavello Antonio</b>	Componente	<b>P</b>	
10	<b>La Grotta Maria Ros.</b>	Componente	<b>A</b>	
11	<b>Russo Giovanni</b>	Componente	<b>P</b>	
12	<b>Contartese Pasquale</b>	Componente	<b>P</b>	
13	<b>Fiorillo Maria</b>	Componente	<b>P</b>	
14	<b>Roschetti Antonino</b>	Componente	<b>P</b>	
15	<b>Tomaino Rosario</b>	Componente	<b>A</b>	
16	<b>Tedesco Francescantonio</b>	Componente	<b>A</b>	

Presiede la seduta il Presidente **Filippo Lo Schiavo** il quale fatto l'appello ed accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 10,45 partecipa alla seduta l' Arch. Claudio Decembrini, convocato con nota prot. 40093 del 18.09.2017 per relazionare in merito a 1) Lavori di Ricolmatura buche . 2) Realizzazione Scala mobile. 3) Progetto Maione 4) Sottopasso Vibo Marina.

**Fiorillo:** Approfitto della presenza dell'Arch. Decembrini per segnalargli che a causa dei lavori relativi al progetto Maione la strada che conduce a Piscopio è stata ristretta senza che la Ditta abbia posto alcun segnale o semaforo per regolamentare il traffico veicolare, la invito pertanto ad effettuare un sopralluogo per risolvere la cosa.

**Roschetti:** Presidente desidererei che Lei convocasse l'Assessore Pascale per poter avere chiarimenti circa i Depositi Costieri di Vibo Marina.

**Decembrini:** Relativamente ai “ lavori di ricolmatura delle Buche” comunico che la gara è stata fatta attraverso il MEPA e che essendoci delle anomalie nelle offerte, alla prime Tre ditte sono stati richiesti chiarimenti, al momento siamo in attesa di risposta.

**Schiavello :** Come ho già avuto modo di evidenziare nelle precedenti commissioni vorrei che relativamente all'esecuzione dei lavori, l'ufficio presti particolare attenzione a che i lavori siano eseguiti a regola d'arte onde scongiurare il pericolo che le buche appena ricolmate si possano ripresentare.

**Russo:** Questa gara che prevede una spesa di circa € 40.000,00 è stata fatta in forza di un progetto in cui sono state individuate le zone ove intervenire o le zone di intervento vengono lasciate alla discrezione della politica e dei Tecnici.

**Decembrini:** Ci sarà un elenco stilato dall'Ufficio sulla base di sopralluoghi e delle necessità riscontrate, e sulla scorta di tutte le segnalazioni della Polizia Municipale, e delle segnalazioni che perverranno da parte dei consiglieri.

**Russo:** Giacché esiste discrezionalità per l'esecuzione degli interventi, noi come gruppo PD chiediamo di essere tenuti nella dovuta considerazione in quanto abbiamo delle segnalazioni da fare per indicare alcune vie che necessitano d'intervento.

Anche i commissari Polistina e Palamara chiedono di essere informati in quanto hanno alcune segnalazioni da formulare.

**Decembrini:** Per quanto riguarda il secondo punto “Realizzazione Scala Mobile” il ritardo nell'esecuzione dei lavori è dovuto alla presenza di una fogna riscontrata in corso d'opera ad un riallineamento dei plinti e a causa della definizione di un esproprio per la presenza di un piccolo garage.

**Russo :** i Plinti realizzati sono conformi al progetto

**Decembrini:** I Plinti sono perfettamente conformi, ripeto che il problema principale del fermo lavori è da attribuire ad un problema igienico sanitario per la presenza di una fognatura.

**Russo :** I problemi evidenziati dall'Arch. Decembrini sicuramente non sono tali da giustificare questo enorme ritardo nell'esecuzione dei lavori.

**Decembrini:** Ritengo comunque che entro la fine del mese i lavori possano a riprendere.

**Russo:** In via Bellini quattro anni fa si è stato uno sprofondamento, ora si è nuovamente ripresentato, sarebbe opportuno effettuare un intervento radicale per la sistemazione definitiva della condotta.

**Decembrini** In questi giorni si interverrà per risolvere la cosa.

**Schiavello:** Lungo il viale delle Industrie in Vibo Marina vi è uno sprofondamento e un po' più avanti una perdita idrica.

Si passa a disquisire sui lavori del sottopasso, l'Arch. Decembrini comunica che anche in quel cantiere vi sono stati problemi con le Ferrovie dello Stato per la presenza di cavi ,oggi finalmente detti problemi sono stati risolti ed è stata approvata una perizia di Variante la cui determina è stata già pubblicata sul sito.

**Russo:** Vorrei conoscere le motivazioni che hanno determinato l'aumento del costo superiore al 5%

**Russo:** Prima di iniziare i lavori relativi al sottopasso, mi risulta che è stata approvata una perizia di variante, con un aumento della spesa superiore al 5% voglio capire come viene giustificato un tale aumento.

Vorrei avere copia dei verbali di commissione per poter confrontare quanto dichiarato dall'Assessore ai LL.PP. per quanto riguarda il Sottopasso, il progetto Maione e per la Scala Mobile, in quanto oggi ho appreso notizie completamente diverse da quanto affermato dall'assessore Lombardo. Chiedo inoltre copia della Convenzione tra i professionisti di questi lavori e l'Amministrazione Comunale.

**Decembrini:** Trasmetterò una copia completa della relazione da cui si può evincere il perché dell'aumento della spesa , perizia che ripeto è stata visionata e concordata con la Regione Calabria. Per quanto riguarda il Progetto Maione i lavori sono iniziati dalla zona ottocannali e dalla prossima settimana ritengo ci sposteremo su Vibo Marina.

Alle ore 11,35 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario

Il Presidente

Filippo Lo Schiavo

Il Segretario

Geom. Antonio Mignolo